



SEMAR
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PROYECTO: FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO-33-FAISMUN-2023)
AVANCE FÍSICO-FINANCIERO (OCTUBRE-DICIEMBRE-2023)



CAMPECHE
ESTADO LIBRE ASOCIADO

CUARTO TRIMESTRE

PROG.	AGUA POTABLE	LOCALIDAD	MONITOS						AVANCE		META		BENEF		
			PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	REAL			
PROG.	OBRA		\$115,484,061.00	\$115,482,966.76	\$88,347,914.87	\$113,016,288.88	2,467,772.12								
			\$4,014,017.70	\$4,014,017.70	\$4,013,852.29	\$4,013,852.26	165.44								
AVS	Rehabilitacion de Pozo Profundo de agua Potable en Hopelchen Localidad Ich EK Asentamiento Ich EK	ICH EK	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	800
AVS	Rehabilitacion de Pozo Profundo de agua Potable en Hopelchen Localidad Becanchen Asentamiento Becanchen	Becanchen	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	1,200
AVS	Rehabilitacion de Pozo Profundo de agua Potable en Pozo 3 en Hopelchen Localidad Hopelchen	Hopelchen	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	1,200
AVS	Rehabilitacion de Pozo Profundo de agua Potable en Hopelchen Localidad Cancabchen Asentamiento Cancabchen	Cancabchen	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	300
AVS	Rehabilitacion de Pozo Profundo de agua Potable en Hopelchen Localidad Vicente Guerrero Iturrida Asentamiento Vicente Guerrero Iturrida	Vicente Guerrero Iturrida	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	1,200
AVS	Rehabilitacion de Pozo Profundo de agua Potable en Hopelchen Localidad Xnabhen Asentamiento Xnabhen	Xnabhen	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	800
AVS	Rehabilitacion de Pozo Profundo de agua Potable en Hopelchen Localidad Katab Asentamiento Katab	Katab	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	150
AVS	Rehabilitacion de Pozo Profundo de agua Potable en Uno en Hopelchen Localidad Ukum Asentamiento Ukum	UKUM	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	300
AVS	Rehabilitacion de Pozo Profundo de agua Potable en Dos en Hopelchen Localidad Ukum Asentamiento Ukum	UKUM	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	300
AVS	Rehabilitacion de Pozo Profundo de agua Potable en Hopelchen Localidad X canha	X CANHA	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	200
AVS	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en el Municipio de Hopelchen Localidad Xculoc	Xculoc	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	200
AVS	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en el Municipio de Hopelchen Localidad Pachutz	Pachutz	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	120
AVS	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en el Municipio de Hopelchen Localidad Pakchen	Pakchen	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	100
AVS	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en el Municipio de Hopelchen Localidad Vicente Guerrero Iturrida	Vicente Guerrero	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	100
AVS	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en el Municipio de Hopelchen Localidad Dzibalchen	Dzibalchen	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	100
AVS	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable Localidad chunchitok en el Municipio de Hopelchen	CHUNCHINTOK	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	100

Handwritten signature or mark at the bottom left of the page.

PROG.	DRENAJE PLUVIAL OBRA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EFERIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
AY5	Construccion de drenaje pluvial en el Municipio de Hopelchen calle once colonia campo de aviacion	Hopelchen C.M.	\$1,105,106.47	\$1,105,106.47	\$1,105,261.42	\$1,105,106.47	\$0.00	100.00%	99.99%	242.46 M2	223.90 M2	70

PROG.	URBANIZACIÓN OBRA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EFERIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
URB	Rehabilitacion de calle de concreto Hidraulico en el Municipio de Hopelchen localidad Chunchintok	Chunchintok	\$2,863,993.43	\$2,863,993.43	\$2,864,364.81	\$2,863,993.43	\$0.00	100.00%	100.00%	2,100.00 M2	2,871.75 M2	100
URB	Construccion de calle de asfalto en el municipio de Hopelchen Localidad Chunyaxnic	Chunyaxnic	\$2,140,277.71	\$2,140,277.71	\$2,140,610.90	\$2,140,277.71	\$0.00	100.00%	100.00%	2,388.00 M2	2,388.00 M2	120
URB	Rehabilitacion de Calles de asfalto en el municipio de Hopelchen Localidad Ramon Corona	Ramon Corona	\$1,523,806.05	\$1,523,806.05	\$ 1,524,471.86	\$1,523,806.05	\$0.00	100.00%	99.95%	1,200 M2	1,652.00 M2	90
URB	Rehabilitacion de Calles de asfalto en el Municipio de Hopelchen Localidad Santa Rita Becanchen	Becanchen	\$788,010.61	\$788,010.61	\$788,561.38	\$788,010.61	\$0.00	100.00%	99.93%	990.00 M2	985.00 M2	72
URB	Rehabilitacion de Calle de asfalto localidad de Xcupil Municipio de Hopelchen	Xcupil	\$1,750,000.00	\$1,750,000.00	\$1,749,837.57	\$1,749,661.24	\$338.76	100.00%	100.00%	1,958.40 M2	1,390.05 M2	90
URB	Construccion de calle de asfalto en el Municipio de Hopelchen Localidad Xculoc	Xculoc	\$1,339,086.42	\$1,339,086.42	\$1,339,858.13	\$1,339,086.42	\$0.00	100.00%	99.94%	1,585.00 M2	1,585.00 M2	90
URB	Construccion de Calle de asfalto en el municipio de Hopelchen localidad Dzibachen	Dzibachen	\$2,889,641.05	\$2,889,641.05	\$2,889,977.16	\$2,889,641.05	\$0.00	100.00%	100.00%	3,485.00 M2	3,483.48 M2	130
URB	Rehabilitacion de Calle de asfalto en el municipio de Hopelchen localidad Chencoh	Chen coh	\$2,747,781.88	\$2,747,781.88	\$2,748,769.29	\$2,747,781.88	\$0.00	100.00%	100.00%	3,308.00 M2	3,306.00 M2	150
URB	Rehabilitacion de Calles de concreto Hidraulico en la localidad Vicente Guerrero Municipio de Hopelchen	Vicente Guerrero (Iturbide)	\$3,060,523.92	\$3,060,523.92	\$3,060,987.35	\$3,060,523.92	\$0.00	100.00%	100.00%	3,065.53 M2	1,593.00 M2	150
URB	Rehabilitacion de calle de Concreto hidraulico en el Municipio de Hopelchen Localidad Ukum	Ukum	\$1,983,808.28	\$1,983,808.28	\$1,984,804.61	\$1,983,808.28	\$0.00	100.00%	100.00%	1,993.00 M2	1,991.00 M2	100
URB	Rehabilitacion de Calle de Concreto Hidraulico en calle vicentino B en Hopelchen Colonia San Roman	Hopelchen C.M.	\$1,035,253.40	\$1,035,253.40	\$1,035,714.97	\$1,035,253.40	\$0.00	100.00%	100.00%	1,020. M2	1,018.30 M2	124
URB	Rehabilitacion de Calle de Concreto Hidraulico en calle veintiseis en Hopelchen Colonia San Roman	Hopelchen C.M.	\$660,155.71	\$660,155.71	\$660,159.53	\$660,155.71	\$0.00	100.00%	100.00%	621.96 M2	627.17 M2	124
URB	Rehabilitacion de calleda asfalto en calle catore entre veintituno y veintitres en el municipio de Hopelchen colonia centro	Hopelchen C.M.	\$337,056.11	\$337,056.11	\$337,700.20	\$337,056.11	\$0.00	100.00%	99.81%	481.50 M2	428.88 M2	40
URB	construccion de calles de asfalto colonia dolores lanz Localidad Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchen C.M.	\$2,979,626.20	\$2,979,626.20	\$2,979,762.60	\$2,979,626.20	\$0.00	100.00%	100.00%	3,410.52 M2	3,107.70 M2	150



DIRECCION DE PLANEACION

PROG.	URBANIZACION OBRA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
			\$2,755,146.48	\$2,755,146.48	\$2,755,133.78	\$2,754,843.89	\$302.59					
URB	Rehabilitacion con Revestimiento de calles de asfalto localidad de Bolonchen Rejon Municipio de Hopelchen	Bolonchen de Rejon	\$2,755,146.48	\$2,755,146.48	\$2,755,133.78	\$2,754,843.89	\$302.59	100.00%	99.99%	6,077.60 M2	5,501.00 M2	200

PROG.	URBANIZACION	LOCALIDAD	\$484,853.52	\$483,825.27	\$484,105.76	\$483,825.27	\$1,028.25	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
URB	Constuccion de gauniciones y banquetas en calle 20 colonia santa cruz	Hopelchen C.M.	\$484,853.52	\$483,825.27	\$484,105.76	\$483,825.27	\$1,028.25	100.00%	100.00%	251.38 M2	249 M2	100

PROG.	URBANIZACION OBRA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
URB	Rehabilitacion de alumbrado publico colonia San Martin localidad Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchen C.M.	\$69,697.29	\$69,697.29	\$69,621.12	\$69,621.12	\$76.17	100.00%	100.00%	7 PZAS	7 PZAS	35
URB	Rehabilitacion de alumbrado publico colonia san Isidro localidad Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchen C.M.	\$378,356.71	\$378,356.71	\$377,943.24	\$377,943.24	\$413.47	100.00%	100.00%	38 PZAS	38 PZAS	190
URB	Rehabilitacion de alumbrado publico colonia Campo de Aviacion localidad Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchen C.M.	\$288,745.91	\$288,745.91	\$288,430.37	\$288,430.37	\$315.54	100.00%	100.00%	29 PZAS	29 PZAS	116
URB	Rehabilitacion de alumbrado publico colonia Dolores Lazn localidad Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchen C.M.	\$99,567.56	\$99,567.56	\$99,458.75	\$99,458.75	\$108.81	100.00%	100.00%	10 PZAS	10 PZAS	40
URB	Rehabilitacion de alumbrado publico colonia San Roman localidad Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchen C.M.	\$373,647.89	\$373,647.89	\$373,027.25	\$373,027.25	\$620.64	100.00%	100.00%	37 PZAS	37 PZAS	148

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

DIRECCION DE PLANEACION

PROG.	URBANIZACION		LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER		FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
	OBRA													
URB	Rehabilitación de camino sacacosechas en el Municipio de Hopelchen Localidad Katab		Katab	\$ 1,749,553.34	\$1,749,553.34	\$1,749,553.34	\$1,749,553.34	\$0.00	\$0.00	100.00%	99.98%	2 KM	2 KM	80
URB	Rehabilitación de camino sacacosechas en el Municipio de Hopelchen Localidad Ich Ek		Ich Ek	\$ 1,747,504.41	\$1,747,504.41	\$1,748,288.70	\$1,747,504.41	\$0.00	\$0.00	100.00%	99.96%	2 KM	2 KM	80
URB	Rehabilitación de camino sacacosecha en el Municipio de Hopelchen Localidad Cancabchen		Cancabchen	\$ 1,750,000.00	\$1,750,000.00	\$1,749,925.37	\$1,749,691.28	\$308.72	\$308.72	100.00%	100.00%	1.9 KM	2 KM	100
URB	Rehabilitación de camino sacacosechas en el municipio de Hopelchen Localidad Chanchen		Chanchen	\$ 1,750,000.00	\$1,750,000.00	\$1,749,571.36	\$1,749,571.36	\$428.64	\$428.64	100.00%	100.00%	1.9 KM	2 KM	100
URB	Rehabilitación de camino sacacosechas en Hopelchen Localidad Dzibalchen		Dzibalchen	\$ 2,187,500.00	\$2,187,500.00	\$2,187,212.46	\$2,187,212.45	\$287.55	\$287.55	100.00%	100.00%	2.46 KM	2.50 KM	100
URB	Rehabilitación de camino sacacosechas en el Municipio de Hopelchen Localidad Pachutz		Pachutz	\$ 1,749,999.99	\$1,749,999.99	\$1,749,697.26	\$1,749,585.63	\$414.36	\$414.36	100.00%	100.00%	1.6 KM	2 KM	80
URB	Rehabilitación de camino sacacosechas en el Municipio de Hopelchen Localidad Xanha		Xanha	\$ 1,750,000.00	\$1,750,000.00	\$1,749,481.93	\$1,747,185.44	\$2,814.56	\$2,814.56	100.00%	100.00%	1.70 KM	1.77 KM	80

PROG.	URBANIZACION		LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER		FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
	OBRA													
URB	Rehabilitación de carretera de asfalto en el municipio de Hopelchen localid Katab		Katab	\$1,563,819.73	\$1,563,819.73	\$1,563,819.73	\$1,563,819.73	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1,920 M2	2 KM	90





DIRECCION DE PLANEACION

PROG.	URBANIZACION OBRA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
			\$1,428,257.25	\$1,428,192.31	\$927,466.56	\$1,425,584.03	\$927,466.55					
URB	Rehabilitacion de cancha publica techada localidad de Ukum Municipio de Hopelchen	Ukum	\$928,257.25	\$928,192.31	\$927,466.56	\$927,466.55	\$790.70	100.00%	100.00%	660 M2	660 M2	500
URB	Rehabilitacion de cancha publica Techada localidad de Cancabchen municipio de Hopelchen	Cancabchen	\$63,490.51	\$63,490.51	\$63,268.56	\$63,268.56	\$221.95	100.00%	100.00%	12 pzas	9 pzas	150
URB	Rehabilitacion de cancha publica Techada localidad Chanchen municipio de Hopelchen	Chanchen	\$33,954.93	\$33,954.93	\$33,387.61	\$33,387.61	\$567.32	100.00%	100.00%	8 pzas	8 pzas	150
URB	Rehabilitacion de cancha publica Techada localidad de Pakchen municipio de Hopelchen	Pakchen	\$39,138.10	\$39,138.10	\$38,767.59	\$38,767.58	\$370.52	100.00%	100.00%	9 pzas	9 pzas	150
URB	Rehabilitacion de cancha publica Techada localidad de Xnabén municipio de Hopelchen	Xnabén	\$42,807.67	\$42,807.67	\$42,707.44	\$42,707.44	\$100.23	100.00%	100.00%	9 pzas	9 pzas	150
URB	Rehabilitacion de cancha publica Techada localidad de Ramon Corona municipio de Hopelchen	Ramón Corona	\$48,977.11	\$48,977.11	\$48,589.28	\$48,589.28	\$387.83	100.00%	100.00%	9 pzas	9 pzas	150
URB	Rehabilitacion de cancha publica Techada localidad de Crucero San Luis municipio de Hopelchen	Crucero san luis	\$52,331.56	\$52,331.56	\$52,298.83	\$52,298.83	\$32.73	100.00%	100.00%	9 pzas	9 pzas	150
URB	Rehabilitacion de cancha publica Techada localidad de San Antonio Yaxche municipio de Hopelchen	San Antonio Yaxche	\$52,331.56	\$52,331.56	\$52,298.83	\$52,298.83	\$32.73	100.00%	100.00%	9 pzas	9 pzas	150
URB	Rehabilitacion de cancha publica Techada localidad de Churyaxnic municipio de Hopelchen	Churyaxnic	\$52,331.56	\$52,331.56	\$52,298.83	\$52,298.83	\$32.73	100.00%	100.00%	9 pzas	9 pzas	150
URB	Rehabilitacion de cancha publica Techada localidad de Xcan ha municipio de Hopelchen	Xcan ha	\$52,331.56	\$52,331.56	\$52,298.83	\$52,298.83	\$32.73	100.00%	100.00%	9 pzas	9 pzas	150
URB	Rehabilitacion de cancha publica Techada localidad de Vicente Guerrero Iturbide municipio de Hopelchen	Iturbide	\$62,305.44	\$62,305.22	\$62,201.67	\$62,180.69	\$124.75	100.00%	99.97%	9 pzas	9 pzas	150

A

B

[Handwritten signature]

DIRECCION DE PLANEACION

PROG.	URBANIZACION OBRA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
URB	Rehabilitacion de Parque Publico Localidad Xmejia Municipio de Hopelchen	Xmejia	\$1,372,000.00	\$5,848,626.66	\$1,371,636.33	\$1,371,636.33	\$363.67	100.00%	100.00%	265.85 M2	682.33 M2	300
URB	Construccion y Equipamiento Parque Publico Lineal (Etapa dos) en el municipio de Hopelchen, colonia dolores lazni	Hopelchen C.M.	\$3,132,581.73	\$3,132,581.73	\$3,132,503.43	\$3,132,503.43	\$78.30	100.00%	100.00%	644 M2	200 M	1,200
URB	Rehabilitación de parque publico colonia tamarindo Localidad de Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchen C.M.	\$907,336.18	\$907,336.18	\$907,074.19	\$906,876.16	\$460.02	100.00%	99.98%	455.29 M2	870.03 M2	800
URB	Rehabilitación de parque publico colonia tamarindo Localidad de Hopelchen Municipio de Hopelchen etapa dos	Hopelchen C.M.	\$436,608.75	\$436,608.75	\$436,369.33	\$436,369.33	\$239.42	100.00%	100.00%	140 M2	184 M2	200
PROG.	URBANIZACION OBRA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
URB	Rehabilitacion de techado en espacio multideportivo y bienes publicos en el campo de beisbol Unidad 20 de noviembre en Hopelchen colonia campo de aviacion	Hopelchen C.M.	\$2,576,806.17	\$2,576,806.17	\$2,577,693.15	\$2,576,806.17	\$0.00	100.00%	100.00%	644 M2	606.41 M2	1,200
PROG.	URBANIZACION OBRA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
URB	Construccion de baños y vestidores en espacio publicos Multideportivos Unidad deportiva 20 de Noviembre en Hopelchen colonia campo de aviacion	Hopelchen C.M.	\$6,341,327.23	\$6,341,327.23	\$6,340,398.83	\$6,340,361.34	\$985.89	100.00%	100.00%	140 M2	128.12 M2	500
URB	Construccion de espacio Publico multideportivo Localidad Ukum Municipio de Hopelchen	Ukum	\$2,750,000.00	\$2,750,000.00	\$2,749,132.16	\$2,749,132.16	\$867.84	100.00%	100.00%	2,400 M2	1,749.00 M2	500
URB	Construccion de espacio publico multideportivo de futbol localidad de Dzibachen Municipio de Hopelchen	Dzibachen	\$2,253,543.02	\$2,253,543.02	\$2,253,444.97	\$2,253,444.97	\$98.05	100.00%	100.00%	2,564.15 M2	1,749.00 M2	800
PROG.	URBANIZACION OBRA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
URB	Construccion de ciclovia ITS Localidad Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchen C.M.	\$3,150,000.00	\$3,150,000.00	\$3,149,905.21	\$2,488,425.13	\$661,574.87	80.00%	79.00%	2,975. M2		500
PROG.	URBANIZACION OBRA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
URB	Retabillacion de plaza civica Passo Efraim Cakleton en el Municipio de Hopelchen	Hopelchen C.M.	\$3,103,148.26	\$3,103,148.26	\$3,103,115.08	\$2,277,986.81	\$825,161.45	80.00%	73.41%	633.93 m2		800
PROG.	URBANIZACION OBRA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
URB	Construccion de Andador Urbano en el Municipio de Hopelchen C.M.	Hopelchen C.M.	\$3,183,628.94	\$3,183,628.94	\$3,183,305.07	\$2,236,271.81	\$947,357.13	73.00%	70.25%	1,890 M2		800

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

PROG.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		LOCALIDAD	PROGRAM.	ARROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
	OBRA												
MEV	Construccion de Cuarto Dormitorio Colonia San Martin localidad de Hopelchen Municipio de Hopelchen		Hopelchen C.M.	\$5,961,485.01	\$5,961,485.01	\$5,961,485.01	\$5,961,060.68	\$424.33	0.00%	0.00%	4 Cuartos	4 Cuartos	16
MEV	Construccion de Cuarto Dormitorio Localidad de Xcupil Municipio de Hopelchen		Xcupil	\$436,538.13	\$436,538.13	\$436,538.13	\$436,535.72	\$2.41	100.00%	100.00%	3 Cuartos	3 Cuartos	12
MEV	Construccion de Cuarto Dormitorio Localidad de Santa Rita Becanthen Municipio de Hopelchen		Santa Rita Becanthen	\$291,025.41	\$291,025.41	\$291,025.41	\$291,023.80	\$1.61	100.00%	100.00%	2 Cuartos	2 Cuartos	8
MEV	Construccion de Cuarto Dormitorio Localidad de Komchen Municipio de Hopelchen		Komchen	\$291,025.41	\$291,025.41	\$291,025.41	\$291,023.80	\$1.61	100.00%	100.00%	2 Cuartos	2 Cuartos	8
MEV	Construccion de Cuarto Dormitorio Localidad de Chunchintok Municipio de Hopelchen		Chunchintok	\$290,636.79	\$290,636.79	\$290,636.79	\$290,590.64	\$46.15	100.00%	100.00%	2 Cuartos	2 Cuartos	8
MEV	Construccion de Cuarto Dormitorio Localidad de Cancabchen Municipio de Hopelchen		Cancabchen	\$435,955.21	\$435,955.21	\$435,955.21	\$435,885.95	\$69.26	100.00%	100.00%	3 Cuartos	3 Cuartos	12
MEV	Construccion de Cuarto Dormitorio Localidad de Xnabehn Municipio de Hopelchen		Xnabehn	\$290,636.79	\$290,636.79	\$290,636.79	\$290,590.63	\$46.16	100.00%	100.00%	2 Cuartos	2 Cuartos	8
MEV	Construccion de Cuarto Dormitorio Localidad de Xmejela Municipio de Hopelchen		Xmejela	\$290,636.79	\$290,636.79	\$290,636.79	\$290,590.63	\$46.16	100.00%	100.00%	2 Cuartos	2 Cuartos	8
MEV	Construccion de Cuarto Dormitorio Localidad de Ukum Municipio de Hopelchen		Ukum	\$435,955.21	\$435,955.21	\$435,955.21	\$435,885.95	\$69.26	100.00%	100.00%	3 Cuartos	3 Cuartos	12
MEV	Construccion de Cuarto Dormitorio Localidad de Pachutz Municipio de Hopelchen		Pachutz	\$290,636.79	\$290,636.79	\$290,636.79	\$290,590.63	\$46.16	100.00%	100.00%	2 Cuartos	2 Cuartos	8
MEV	Construccion de Cuarto Dormitorio Localidad de Chan Chen Municipio de Hopelchen		Chan Chen	\$290,636.79	\$290,636.79	\$290,636.79	\$290,590.63	\$46.16	100.00%	100.00%	2 Cuartos	2 Cuartos	8
MEV	Construccion de Cuarto Dormitorio Localidad de Xcan ha Municipio de Hopelchen		Xcanhá	\$290,636.81	\$290,636.81	\$290,636.81	\$290,590.63	\$46.18	100.00%	100.00%	2 Cuartos	2 Cuartos	8
MEV	Construccion de Cuarto Dormitorio Localidad de Dzibalchen Municipio de Hopelchen		Dzibalchen	\$436,278.51	\$436,278.51	\$436,278.51	\$436,278.51	\$0.00	100.00%	100.00%	3 Cuartos	3 Cuartos	12
MEV	Construccion de Cuarto Dormitorio Localidad de Chen Coh Municipio de Hopelchen		Chencoh	\$290,852.34	\$290,852.34	\$290,852.34	\$290,852.34	\$0.00	100.00%	100.00%	2 Cuartos	2 Cuartos	8
MEV	Construccion de Cuarto Dormitorio Localidad de Vicente Guerrero (Iurubide Municipio de Hopelchen		Vicente Guerrero (Iurubide)	\$436,278.51	\$436,278.51	\$436,278.51	\$436,278.51	\$0.00	100.00%	100.00%	3 Cuartos	3 Cuartos	12
MEV	Construccion de Cuarto Dormitorio Localidad de Ramon Corona Municipio de Hopelchen		Ramon Corona	\$290,852.34	\$290,852.34	\$290,852.34	\$290,852.33	\$0.01	100.00%	100.00%	2 Cuartos	2 Cuartos	8
MEV	Construccion de Cuarto Dormitorio Localidad al Pedregal Municipio de Hopelchen		El Pedregal	\$290,852.34	\$290,852.34	\$290,852.34	\$290,852.33	\$0.01	100.00%	100.00%	2 Cuartos	2 Cuartos	8

Handwritten blue checkmarks and initials are present at the bottom of the table, indicating verification or approval of the data.

PROG.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF.
	OBRA											
MEV	Construcción de Cuarto para Baño Sin Fosa Septica Localidad de Cancabchén Municipio de Hopelchén	Cancabchén	\$3,245,121.44	\$3,245,121.44	\$3,245,121.44	\$3,244,094.68	\$1,026.76	100.00%	100.00%	3 Baños	3 Baños	12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño Sin Fosa Septica Localidad de Chunchintok Municipio de Hopelchén	Chunchintok	\$200,025.04	\$200,025.04	\$200,025.04	\$200,022.67	\$2.37	100.00%	100.00%	3 Baños	3 Baños	12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño Sin Fosa Septica Localidad de Xmejía Municipio de Hopelchén	Xmejía	\$133,350.03	\$133,350.03	\$133,350.03	\$133,348.46	\$1.57	100.00%	100.00%	2 Baños	2 Baños	8
MEV	Construcción de Cuarto para Baño Sin Fosa Septica Localidad de Ukum Municipio de Hopelchén	Ukum	\$133,350.03	\$133,350.03	\$133,350.03	\$133,348.46	\$1.57	100.00%	100.00%	2 Baños	2 Baños	8
MEV	Construcción de Cuarto para Baño Sin Fosa Septica Localidad de Pach uitz Municipio de Hopelchén	Pachuitz	\$133,350.03	\$133,350.03	\$133,350.03	\$133,348.46	\$1.57	100.00%	100.00%	2 Baños	2 Baños	8
MEV	Construcción de Cuarto para Baño Sin Fosa Septica Localidad de Chan chen Municipio de Hopelchén	Chan chen	\$133,350.03	\$133,350.03	\$133,350.03	\$133,348.46	\$1.57	100.00%	100.00%	2 Baños	2 Baños	8
MEV	Construcción de Cuarto para Baño Sin Fosa Septica Localidad de Chun ek Municipio de Hopelchén	Chunuk	\$133,350.03	\$133,350.03	\$133,350.03	\$133,348.46	\$1.57	100.00%	100.00%	2 Baños	2 Baños	8
MEV	Construcción de Cuarto para Baño Sin Fosa Septica Localidad de Xrabén Municipio de Hopelchén	Xrabén	\$200,025.04	\$200,025.04	\$200,025.04	\$200,022.67	\$2.37	100.00%	100.00%	3 Baños	3 Baños	12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño Sin Fosa Septica Localidad de Xcanhá Municipio de Hopelchén	Xcanhá	\$133,350.02	\$133,350.02	\$133,350.02	\$133,348.46	\$1.56	100.00%	100.00%	2 Baños	2 Baños	8
MEV	Construcción de Cuarto para Baño Sin Fosa Septica Localidad de Dzibalchen Municipio de Hopelchén	Dzibalchen	\$200,300.46	\$200,300.46	\$200,300.46	\$200,300.46	\$0.00	100.00%	100.00%	3 Baños	3 Baños	12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño Sin Fosa Septica Localidad de Pakchen Municipio de Hopelchén	Pakchen	\$200,300.46	\$200,300.46	\$200,300.46	\$200,300.46	\$0.00	100.00%	100.00%	3 Baños	3 Baños	12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño Sin Fosa Septica Localidad de Chencoh Municipio de Hopelchén	Chencoh	\$200,300.46	\$200,300.46	\$200,300.46	\$200,300.46	\$0.00	100.00%	100.00%	3 Baños	3 Baños	12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño Sin Fosa Septica Localidad de Vicente Guerrero (turbidie) Municipio de Hopelchén	Vicente Guerrero (turbidie)	\$200,300.45	\$200,300.45	\$200,300.45	\$200,300.45	\$0.00	100.00%	100.00%	3 Baños	3 Baños	12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño Sin Fosa Septica Localidad de Ramon Corona Municipio de Hopelchén	Ramón Corona	\$133,533.64	\$133,533.64	\$133,533.64	\$133,533.64	\$0.00	100.00%	100.00%	2 Baños	2 Baños	8
MEV	Construcción de Cuarto para Baño Sin Fosa Septica Localidad El Pedregal Municipio de Hopelchén	El Pedregal	\$133,533.64	\$133,533.64	\$133,533.64	\$133,533.64	\$0.00	100.00%	100.00%	2 Baños	2 Baños	8
MEV	Construcción de Cuarto para Baño Sin Fosa Septica colonia San Roman Localidad Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchen C.M.	\$194,169.25	\$194,169.25	\$194,169.25	\$193,916.70	\$252.55	100.00%	100.00%	3 Baños	3 Baños	12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño Sin Fosa Septica Localidad de Xcupil Municipio de Hopelchen	Xcupil	\$194,169.27	\$194,169.27	\$194,169.27	\$193,916.70	\$252.57	100.00%	100.00%	3 Baños	3 Baños	12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño Sin Fosa Septica Localidad de Santa Rita Becanchen Municipio de Hopelchen	Santa Rita Becanchén	\$194,169.26	\$194,169.26	\$194,169.26	\$193,916.70	\$252.56	100.00%	100.00%	3 Baños	3 Baños	12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño Sin Fosa Septica Localidad de Komchen Municipio de Hopelchen	Komchen	\$194,169.26	\$194,169.26	\$194,169.26	\$193,916.70	\$252.56	100.00%	100.00%	3 Baños	3 Baños	12

DIRECCION DE PLANEACION

PROG.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		LOCALIDAD	PROGRAMA	APROBADO	COMITATADO	ENERGIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
	OBRA												
MEV	Construccion de Techo Firme colonia San Isidro Localidad Hopelchen Municipio de Hopelchen		Hopelchen C.M.	\$2,208,441.13	\$2,208,441.13	\$2,208,441.13	\$2,204,684.12	\$3,757.01	0.00%	0.00%	56 Techos	3 Techos	12
MEV	Construccion de Techo Firme colonia Dolores lanz Localidad Hopelchen Municipio de Hopelchen		Hopelchen C.M.	\$161,506.89	\$161,506.89	\$161,506.89	\$160,611.72	\$895.17	100.00%	99.00%	3 Techos	3 Techos	12
MEV	Construccion de Techo Firme Localidad de Santa Rita Becanthen Municipio de Hopelchen		Santa Rita Becanthen	\$161,506.89	\$161,506.89	\$161,506.89	\$160,611.72	\$895.17	100.00%	99.00%	3 Techos	3 Techos	12
MEV	Construccion de Techo Firme Localidad Komchen Municipio de Hopelchen		Komchen	\$161,506.89	\$161,506.89	\$161,506.89	\$160,611.72	\$895.17	100.00%	99.00%	3 Techos	3 Techos	12
MEV	Construccion de Techo Firme Localidad Chunchintok Municipio de Hopelchen		Chunchintok	\$107,752.67	\$107,752.67	\$107,752.67	\$107,740.50	\$12.17	100.00%	100.00%	2 Techos	2 Techos	8
MEV	Construccion de Techo Firme Localidad Cancabchen Municipio de Hopelchen		Cancabchen	\$107,752.66	\$107,752.66	\$107,752.66	\$107,740.50	\$12.16	100.00%	100.00%	2 Techos	2 Techos	8
MEV	Construccion de Techo Firme Localidad de Xmejia Municipio de Hopelchen		Xmejia	\$107,752.66	\$107,752.66	\$107,752.66	\$107,740.50	\$12.16	100.00%	100.00%	2 Techos	2 Techos	8
MEV	Construccion de Techo Firme Localidad de Ukum Municipio de Hopelchen		Ukum	\$107,752.66	\$107,752.66	\$107,752.66	\$107,740.50	\$12.16	100.00%	100.00%	2 Techos	2 Techos	8
MEV	Construccion de Techo Firme Localidad de Pach uitz Municipio de Hopelchen		Pachultz	\$107,752.66	\$107,752.66	\$107,752.66	\$107,740.50	\$12.16	100.00%	100.00%	2 Techos	2 Techos	8
MEV	Construccion de Techo Firme Localidad de Chanchen Municipio de Hopelchen		Chanchen	\$107,752.66	\$107,752.66	\$107,752.66	\$107,740.50	\$12.16	100.00%	100.00%	2 Techos	2 Techos	8
MEV	Construccion de Techo Firme Localidad de Chun Ek Municipio de Hopelchen		Chun ek	\$107,752.66	\$107,752.66	\$107,752.66	\$107,740.50	\$12.16	100.00%	100.00%	2 Techos	2 Techos	8
MEV	Construccion de Techo Firme Localidad de Xmapen Municipio de Hopelchen		Xmapen	\$161,628.99	\$161,628.99	\$161,628.99	\$161,610.75	\$18.24	100.00%	100.00%	3 Techos	3 Techos	12
MEV	Construccion de Techo Firme Localidad de Xcanhá Municipio de Hopelchen		Xcanhá	\$161,628.99	\$161,628.99	\$161,628.99	\$161,610.75	\$18.24	100.00%	100.00%	3 Techos	3 Techos	12
MEV	Construccion de Techo Firme Localidad de Dzibalchen Municipio de Hopelchen		Dzibalchen	\$161,628.99	\$161,628.99	\$161,628.99	\$161,610.74	\$18.25	100.00%	100.00%	3 Techos	3 Techos	12
MEV	Construccion de Techo Firme Localidad de Vicente Guerrero (kurubide) Municipio de Hopelchen		Vicente Guerrero (kurubide)	\$161,628.99	\$161,628.99	\$161,628.99	\$161,610.74	\$18.25	100.00%	100.00%	3 Techos	3 Techos	12
MEV	Construccion de Techo Firme Localidad de Ramon Corona Municipio de Hopelchen		Ramón Corona	\$161,628.99	\$161,628.99	\$161,628.99	\$161,610.74	\$18.25	100.00%	100.00%	3 Techos	3 Techos	12

[Handwritten signature]



DIRECCION DE PLANEACION



PROG.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OBRA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
MEV	Construcción de piso firme localidad de Chunchintok Municipio de Hopelchén	Chunchintok	\$31,248.10	\$31,248.10	\$31,248.10	\$30,910.40	\$4,184.80	100.00%	99.00%	3 PISOS	3 PISOS	12
MEV	Construcción de piso firme localidad de Cancabchen Municipio de Hopelchén	Cancabchen	\$31,248.09	\$31,248.09	\$31,248.09	\$30,910.40	\$37.69	100.00%	99.00%	3 PISOS	3 PISOS	12
MEV	Construcción de piso firme localidad de Xmejia Municipio de Hopelchén	Xmejia	\$31,248.09	\$31,248.09	\$31,248.09	\$30,910.40	\$37.69	100.00%	99.00%	3 PISOS	3 PISOS	12
MEV	Construcción de piso firme localidad de Ukum Municipio de Hopelchén	Ukum	\$31,248.09	\$31,248.09	\$31,248.09	\$30,910.40	\$37.69	100.00%	99.00%	3 PISOS	3 PISOS	12
MEV	Construcción de piso firme localidad de Chum Ek Municipio de Hopelchén	Chum ek	\$20,832.05	\$20,832.05	\$20,832.05	\$20,606.94	\$225.11	100.00%	99.00%	2 PISOS	2 PISOS	8
MEV	Construcción de piso firme localidad de Xnabben Municipio de Hopelchén	Xnabben	\$31,248.09	\$31,248.09	\$31,248.09	\$30,910.40	\$37.69	100.00%	99.00%	3 PISOS	3 PISOS	12
MEV	Construcción de piso firme localidad de Dzibachén Municipio de Hopelchén	Dzibachén	\$41,664.12	\$41,664.12	\$41,664.12	\$41,213.87	\$450.25	100.00%	99.00%	4 PISOS	4 PISOS	16
MEV	Construcción de piso firme localidad de Pakchen Municipio de Hopelchén	Pakchen	\$20,832.05	\$20,832.05	\$20,832.05	\$20,606.94	\$225.11	100.00%	99.00%	2 PISOS	2 PISOS	8
MEV	Construcción de piso firme localidad de Chen coh Municipio de Hopelchén	Chen coh	\$41,664.12	\$41,664.12	\$41,664.12	\$41,213.87	\$450.25	100.00%	99.00%	4 PISOS	4 PISOS	16
MEV	Construcción de piso firme localidad de Vicente Guerrero (turbid) Municipio de Hopelchén	Vicente Guerrero (turbid)	\$41,664.12	\$41,664.12	\$41,664.12	\$41,213.87	\$450.25	100.00%	99.00%	4 PISOS	4 PISOS	16
MEV	Construcción de piso firme localidad de Hopelchén Municipio DE Hopelchén	Hopelchén C.M.	\$41,664.12	\$41,664.12	\$41,664.12	\$41,213.87	\$450.25	100.00%	99.00%	4 PISOS	4 PISOS	16
MEV	Construcción de piso firme localidad el Pedregal Municipio de Hopelchén	El Pedregal	\$20,832.05	\$20,832.05	\$20,832.05	\$20,606.93	\$225.12	100.00%	99.00%	2 PISOS	2 PISOS	8
PROG.	DEF. Y COND. DE LA PLAN. DEL DES. REG. OBRA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
U9	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM.)	Hopelchén C.M.	\$4,233,122.25	\$4,233,121.42	\$999,935.06	\$4,221,241.50	\$11,880.75	100.00%	100.00%	1 INFORME	1 INFORME	400
U9	GASTOS INDIRECTOS	Hopelchén C.M.	\$3,233,187.19	\$3,233,186.36	\$0.00	\$3,221,306.44	\$11,880.75	100.00%	99.64%	1 INFORME	1 INFORME	200
	PAGO CRÉDITO BANOBRAS	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	
	PAGO CRÉDITO BANOBRAS	Hopelchén C.M.	\$23,902,265.80	\$23,902,265.80	\$0.00	\$23,902,265.80	\$0.00	100.00%	100.00%			

ING. HIRAM ARANDA CABRERA
 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
 2021-2024
 DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
 HOP. CAM.

L. I. ELIS BEATRIZ GAMACHE ACOSTA
 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
 2021-2024
 TESORERIA MUNICIPAL
 HOP. CAM.

MANUEL LEDESMA CANCAL VERDUM
 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
 2021-2024
 DIRECCION DE CONTRALORIA
 HOP. CAM.

ING. IRVIA REYES GONZALEZ
 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
 2021-2024
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
 HOP. CAM.

LIC. DAVID ENRIQUE CAUCH PUC
 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
 2021-2024
 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL HOPELCHÉN
 RURAL, HUMANO Y FOMENTO ECONOMICO
 HOP. CAM.