

SEGUNDO TRIMESTRE

PROG.	AGUA POTABLE	PROGRAMA	MONTOS				AVANCE		META		BENEF
			APROBADO	CONTRATADO	EJECIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	
PROG.	OBRA	LOCALIDAD	\$113,467,297.00	\$97,580,888.32	\$76,128,003.79	\$60,497,961.13	52,569,335.87	\$0.00	PROGRAMADA	REAL	BENEF
			\$9,399,465.48	\$5,968,487.33	\$5,943,148.31	\$2,293,523.60	7,105,941.88	0.00%	PROGRAMADA	REAL	BENEF
PROG.		LOCALIDAD	\$1,230,923.70	\$0.00	\$0.00	\$1,230,923.70			Varios Pozos		
PROG.		LOCALIDAD	\$162,730.82	\$162,730.82	\$162,656.86	\$162,656.86	\$73.96	100.00%	1 LOTE	1 LOTE	400
PROG.		LOCALIDAD	\$248,572.92	\$248,572.92	\$248,118.41	\$248,118.41	\$454.51	100.00%	100 ML	100 ML	200
PROG.		LOCALIDAD	\$376,752.56	\$376,752.56	\$376,282.15	\$376,282.15	\$470.41	100.00%	100 ML	100 ML	200
PROG.		LOCALIDAD	\$171,176.56	\$171,176.56	\$170,880.74	\$170,880.74	\$295.82	100.00%	100 ML	100 ML	200
PROG.		LOCALIDAD	\$330,428.75	\$330,428.75	\$329,859.78	\$329,859.78	\$568.97	100.00%	150 ML	150 ML	300
PROG.		LOCALIDAD	\$347,180.19	\$347,125.74	\$346,665.40	\$0.00	\$947,180.19	0.00%	100 ML	100 ML	200
PROG.		LOCALIDAD	\$224,955.49	\$224,955.49	\$223,898.54	\$223,898.54	\$1,056.95	100.00%	2 PZAS	2 PZAS	150
PROG.		LOCALIDAD	\$276,300.70	\$276,300.70	\$276,122.53	\$276,122.53	\$178.17	100.00%	100 ML	100 ML	150
PROG.		LOCALIDAD	\$222,956.91	\$222,956.91	\$222,809.62	\$222,809.62	\$147.29	100.00%	100 ML	100 ML	100
PROG.		LOCALIDAD	\$368,685.41	\$368,685.41	\$348,469.33	\$0.00	\$368,685.41	100.00%	180 ML	180 ML	100
PROG.		LOCALIDAD	\$191,857.19	\$191,857.19	\$191,837.24	\$0.00	\$191,857.19	100.00%	150 ML	150 ML	200
PROG.		LOCALIDAD	\$267,556.48	\$267,556.48	\$267,250.81	\$0.00	\$267,556.48	100.00%	180 ML	180 ML	120
PROG.		LOCALIDAD	\$283,315.55	\$283,315.55	\$282,894.97	\$282,894.97	\$420.58	100.00%	80 ML	80 ML	100
PROG.		LOCALIDAD	\$296,072.25	\$296,072.25	\$295,673.85	\$0.00	\$296,072.25	100.00%	150 ML	150 ML	200
PROG.		LOCALIDAD	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00	\$2,199,728.08	\$0.00	\$2,200,000.00	15.00%	140 ML		200
PROG.		LOCALIDAD	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	0.00%			
PROG.		LOCALIDAD	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	0.00%			
PROG.		LOCALIDAD	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	0.00%			


Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



DIRECCION DE PLANEACION



PROG.	PAVIMENTACION	LOCALIDAD	PROGRAMA	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
			\$99,609,911.22				\$37,003,911.22					
URB	Rehabilitación de calle con pavimentación de concreto hidráulico en la localidad de Ich Ek municipio de Hopelchén	ICH EK	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$2,999,911.68	\$2,999,450.43	\$549.57	100.00%	99.98%	2,973.80 M2	2,974.50 M2	150
URB	Rehabilitación de calles con pavimentación de concreto hidráulico en la localidad de Suc Tuc municipio de Hopelchén	SUC TUC	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,499,385.07	\$2,499,328.23	\$671.77	100.00%	100.00%	2,148.95 M2	2,522.14 M2	150
URB	Rehabilitación de calles con pavimentación de concreto hidráulico en la localidad de Santa Rita Becanchén municipio de Hopelchén	SANTA RITA BECANCHEN	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$2,999,947.36	\$899,984.21	\$2,100,015.79	100.00%	30.00%	3,030.19 M2	3,090.12 M2	150
URB	Rehabilitación de calles con pavimentación de concreto hidráulico en la localidad de Dzibalchén municipio de Hopelchén	DZIBALCHEN	\$2,700,000.00	\$2,700,000.00	\$2,699,985.46	\$2,699,927.41	\$72.59	100.00%	100.00%	2,592.16 M2	2,393.57 M2	200
URB	Construcción de calle con pavimentación de concreto hidráulico en la localidad de Bolonchén de rejon Municipio de Hopelchén	BOJONCHEN DE REJON	\$2,150,000.00	\$2,150,000.00	\$2,149,823.99	\$644,947.19	\$1,505,052.81	100.00%	30.00%	1,629.89 M2	2,007.89 M	150
URB	Rehabilitación de calles con pavimentación de concreto hidráulico en la localidad de vicente guerrero (turvide Municipio de Hopelchén Etapa Uno	VICENTE GUERRERO TURBIDE	\$2,115,922.96	\$2,115,922.96	\$2,115,304.45	\$2,115,118.87	\$804.09	100.00%	99.99%	2,076. M2	2,132.0 M2	150
URB	Rehabilitación de calles con pavimentación de concreto hidráulico en la localidad de vicente guerrero (turvide Municipio de Hopelchén Etapa Dos	VICENTE GUERRERO TURBIDE	\$989,077.04	\$989,077.04	\$988,191.11	\$988,056.73	\$1,020.31	100.00%	99.99%	966.00 M2	999.00 M2	75
URB	rehabilitación de calles con pavimentación de concreto hidráulico en la localidad de chunchintok municipio de Hopelchén	CHUNCHINTOK	\$2,850,000.00	\$2,850,000.00	\$2,849,994.38	\$854,998.31	\$1,995,001.69	100.00%	30.00%	2,845.17 M2	2,845.70 M2	130
URB	Rehabilitación de calles de concreto en la localidad de chunyanic	CHUNYANIC	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	0.00%	0.00%	1,249.48 M2		
URB	Rehabilitación de calles con pavimento asfáltico en la localidad de xcupil municipio de Hopelchén	XCPUIL	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,499,410.59	\$449,823.18	\$1,050,176.82	100.00%	30.00%	1,948.76 M2	1,948.80 M2	75
URB	Rehabilitación de calles con pavimentación asfáltico en la localidad de Ukum Municipio de Hopelchén	UKUM	\$1,749,648.31	\$1,749,648.31	\$1,749,910.88	\$1,749,648.31	\$0.00	100.00%	100.00%	4,102.24 M2	4,102.24 M2	170



PROG.	PAVIMENTACION	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
URB	Rehabilitación de calles con pavimento asfáltico en la localidad de xrabén Municipio de Hopelchen	XMABEN	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,499,886.07	\$2,499,684.26	\$315.74	100.00%	99.99%	2,248.95 M2	2,040.50 M2	170
URB	Rehabilitación de calles con pavimento asfáltico en la localidad de Vicente Guerrero Tutubide Municipio de Hopelchen Etapa Uno	VICENTE GUERRERO TUTURBIDE	\$1,523,264.71	\$1,523,264.71	\$1,522,975.16	\$1,518,650.70	\$4,614.01	100.00%	99.72%	1,980.96 M2	2,026.5 M2	75
URB	Rehabilitación de calles con pavimento asfáltico en la localidad de Vicente Guerrero Tutubide Municipio de Hopelchen Etapa Dos	VICENTE GUERRERO TUTURBIDE	\$1,126,735.29	\$1,126,735.29	\$1,126,082.64	\$805,393.31	\$321,341.98	100.00%	71.52%	1,464 M2	1,497.00 M2	72
URB	rehabilitación de calles con pavimento asfáltico en colonia san isidro localidad Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchen	\$394,353.42	\$394,353.42	\$333,369.63	\$333,365.46	\$987.96	100.00%	100.00%	360.00 M2	360.00 M2	100
URB	rehabilitación de calles con pavimento asfáltico en la colonia Campo de aviación Localidad Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchen	\$360,347.31	\$360,347.31	\$360,343.11	\$359,809.11	\$538.20	100.00%	99.85%	444.00 M2	438.00 M2	100
URB	rehabilitación de calles con pavimento asfáltico en la colonia el Tamalindo Localidad Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchen	\$686,716.10	\$686,716.10	\$676,531.94	\$676,432.18	\$10,283.92	100.00%	99.99%	854.00 M2	855.00 M2	150
URB	rehabilitación de calles con pavimento asfáltico en la colonia santa cruz Localidad Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchen	\$488,628.75	\$488,628.75	\$484,857.99	\$484,857.99	\$3,770.76	100.00%	100.00%	612.00 M2	612.00 M2	150
URB	rehabilitación de calles con pavimento asfáltico en la colonia san luis Localidad Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchen	\$629,954.41	\$629,954.41	\$625,074.58	\$625,038.44	\$4,915.97	100.00%	99.99%	789.27 M2	787.06 M2	150
URB	rehabilitación de calles con pavimento asfáltico en la colonia san martin localidad de Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchen	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	\$2,798,662.99	\$839,598.89	\$1,960,401.11	30.00%	30.00%	3,432.00 M2		150
URB	Rehabilitación de calle con pavimento asfáltico en la localidad de Bolonchen de rejon municipio de Hopelchen	Bolonchen de rejon	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$1,799,924.92	\$1,799,160.09	\$839.91	100.00%	99.96%	3,509.50 M2	3,490.00M2	200
URB	Rehabilitación de calle con Pavimento asfáltico en la Colonia San isidro Localidad de Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchen	\$2,199,262.92	\$2,199,262.92	\$2,199,354.85	\$2,199,262.92	\$0.00	100.00%	100.00%	5,147.39 M2	5,140.59 M2	200
URB	Revestimiento de calle de asfalto en la localidad de ukum	Ukum	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00					
PROG.	GUARNICIONES Y BANQUETAS	LOCALIDAD	\$2,000,000.00	\$1,999,999.99	\$1,999,959.64	\$0.00	\$2,000,000.00	0.00%	0.00%			
URB	Rehabilitación de guarniciones y banquetas en la colonia dolores lazn localidad de Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchen	\$2,000,000.00	\$1,999,999.99	\$1,999,959.64	\$0.00	\$2,000,000.00	15.00%	0.00%	1,771.48 M2		200
PROG.	ALUMBRADO PUBLICO	LOCALIDAD	\$2,414,499.93	\$2,414,499.93	\$2,412,390.27	\$2,412,390.27	\$2,169.66	100.00%	0.00%			
URB	Rehabilitación de alumbrado público col. San isidro localidad Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchen	\$809,455.19	\$809,455.19	\$808,726.05	\$808,726.05	\$729.14	100.00%	100.00%	58 PZAS	58 PZAS	290
URB	Rehabilitación de alumbrado público colonia campo de aviación localidad Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchen	\$753,992.62	\$753,992.62	\$753,334.52	\$753,334.52	\$658.10	100.00%	100.00%	54 PZAS	54 PZAS	270
URB	Rehabilitación de alumbrado público col.San Martin localidad Hopelchen Municipio de Hopelchen	Hopelchen	\$851,052.12	\$851,052.12	\$850,269.70	\$850,269.70	\$782.42	100.00%	100.00%	61 PZAS	61 PZAS	305



PROG.	OBRA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EFERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
URB	Rehabilitación de camino sacacosecha en la localidad de Pechutz Municipio de Hopelchén	Pechutz	\$2,187,000.00	\$2,187,000.00	\$2,186,359.60	\$2,186,359.60	\$640.40	100.00%	100.00%	2 KM	2.50 KM	100
URB	Rehabilitación de camino sacacosecha	Xcalot Akal	\$1,750,000.00		\$0.00	\$0.00	\$1,750,000.00	0.00%	0.00%			
URB	Rehabilitación de camino sacacosecha en la localidad de Ich Ek Municipio de Hopelchén	Ich Ek	\$1,749,999.99	\$1,749,999.99	\$1,749,725.78	\$524,917.74	\$1,225,082.25	100.00%	30.00%	2 KM	2.30 KM	100
URB	Rehabilitación de camino sacacosecha en la localidad de Xnabén Municipio de Hopelchén	Xnabén	\$1,750,000.00	\$1,750,000.00	\$1,749,999.21	\$524,999.76	\$1,225,000.24	100.00%	30.00%	2.6 KM	2.00 KM	100
URB	Rehabilitación de camino sacacosecha en la localidad de Bolonchen Municipio de Hopelchén	Bolonchen de Réjon	\$1,749,999.99	\$1,749,999.99	\$1,749,619.21	\$524,885.77	\$1,225,114.22	100.00%	30.00%	2 KM	2 KM	100
URB	Rehabilitación de camino sacacosecha en la localidad de Xmejía Municipio de Hopelchén	Xmejía	\$1,750,000.00	\$1,750,000.00	\$1,749,608.55	\$1,749,479.17	\$520.83	100.00%	99.99%	2 KM	1.85 KM	100
PROG.	ESPACIOS PUBLICOS	LOCALIDAD	\$3,385,199.06	\$3,384,901.94	\$3,382,255.11	\$0.00	\$3,385,199.06	0.00%	0.00%			
URB	ampliación eléctrica de espacio público multideportivo en la localidad de Dzibalchen Municipio de Hopelchén	Dzibalchen	\$308,940.22	\$308,894.03	\$308,398.76	\$0.00	\$308,940.22	50.00%	0.00%	400 M2		150
URB	ampliación eléctrica de espacio público multideportivo en la localidad de Ukum Municipio de Hopelchén	Ukum	\$276,258.84	\$276,007.91	\$275,188.03	\$0.00	\$276,258.84	50.00%	0.00%	400 M2		150
URB	construcción de espacio público multideportivo en la localidad de Vicente Guerrero (turbidé) Municipio de Hopelchén	Vicente Guerrero (turbidé)	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	\$2,798,668.32	\$0.00	\$2,800,000.00	15.00%	0.00%	1,749 M2		200
PROG.	INFRAESTRUCTURA CICLISTA	LOCALIDAD	\$6,300,000.00	\$6,300,000.00	\$6,299,658.69	\$5,665,285.25	\$634,714.75	0.00%	0.00%			
URB	Construcción de ciclovia ITS localidad Hopelchén Municipio de Hopelchén Etapa Dos	HOPELCHEN	\$3,150,000.00	\$3,150,000.00	\$3,149,832.74	\$2,825,291.64	\$324,708.36	100.00%	89.70%	4,400.00 M2	5,390.52 M2	300
URB	Construcción de ciclovia Hopelchén Etrouque Xampak en la localidad de Hopelchén Municipio de Hopelchén	HOPELCHEN	\$3,150,000.00	\$3,150,000.00	\$3,149,825.95	\$2,839,993.61	\$310,006.39	100.00%	90.16%	5,100.00 M2	5,100.0 M2	200
PROG.	PARQUE PUBLICO	LOCALIDAD	\$3,987,499.98	\$2,499,999.98	\$2,499,997.15	\$749,999.15	\$3,237,500.83	0.00%	0.00%			
URB	Construcción y equipamiento Parque Público lineal Etapa tres en la colonia dolores lanz localidad de hopelchén municipio de hopelchén	Hopelchén	\$2,499,999.98	\$2,499,999.98	\$2,499,997.15	\$749,999.15	\$1,750,000.83	100.00%	30.00%	1,684.65 M2	1,684.65 M2	200
URB	Construcción y equipamiento de parque público lineal etapa 4	Hopelchén	\$1,487,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,487,500.00					

(Handwritten signatures and marks)

DIRECCION DE PLANEACION

PROG.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF.
	OBRA												
MEV	Construccion de cuartos dormitorios en la Colonia campo de Aviacion localidad de Hopelchen Municipio DE hopelchen		Hopelchen	\$474,314.70	\$474,314.70	\$474,061.26	\$0.00	\$474,314.70	0.00%	0.00%	55.47 M2		12
MEV	Construccion de cuartos dormitorios en la Colonia san martin localidad de Hopelchen Municipio de hopelchen		Hopelchen	\$474,314.70	\$474,314.70	\$474,061.26	\$0.00	\$474,314.70	0.00%	0.00%	55.47 M2		12
MEV	Construccion de cuartos dormitorios en la Localidad de San Juan Bautista Sahcabchen Municipio de Hopelchen		San Juan Bautista Sahcabchen	\$474,314.70	\$474,314.70	\$474,061.26	\$0.00	\$474,314.70	0.00%	0.00%	55.47 M2		12
MEV	Construccion de cuartos dormitorios en la Localidad de Suc Tuc Municipio de Hopelchen		Suc-Tuc	\$474,314.70	\$474,314.70	\$474,061.26	\$0.00	\$474,314.70	0.00%	0.00%	55.47 M2		12
MEV	Construccion de cuartos dormitorios en la Localidad de Cuucero San Luis Municipio de Hopelchen		Cuucero san Luis LUIS	\$474,314.70	\$474,314.70	\$474,061.26	\$0.00	\$474,314.70	0.00%	0.00%	55.47 M2		12
MEV	Construccion de cuartos dormitorios en la Localidad de Ich EK Municipio de Hopelchen		Ich EK	\$474,314.70	\$474,314.70	\$474,061.26	\$0.00	\$474,314.70	0.00%	0.00%	55.47 M2		12
MEV	Construccion de cuartos dormitorios en la localidad el poste Municipio de Hopelchen		El POSTE	\$474,314.70	\$474,314.70	\$473,952.65	\$0.00	\$474,314.70	0.00%	0.00%	55.47 M2		12
MEV	Construccion de cuartos dormitorios en la Localidad de Karab Municipio de Hopelchen		Karab	\$474,314.70	\$474,314.70	\$473,952.65	\$0.00	\$474,314.70	0.00%	0.00%	55.47 M2		12
MEV	Construccion de cuartos dormitorios en la Localidad de Xcalot Abal Municipio de Hopelchen		Xcalot Akal	\$316,209.80	\$316,209.80	\$315,968.43	\$0.00	\$316,209.80	0.00%	0.00%	36.98 M2		8
MEV	Construccion de cuartos dormitorios en la Localidad de Komuchen Municipio de Hopelchen		Komuchen	\$474,314.70	\$474,314.70	\$473,952.65	\$0.00	\$474,314.70	0.00%	0.00%	55.47 M2		12
MEV	Construccion de cuartos dormitorios en la Localidad de Santa Rita Becanchen Municipio de Hopelchen		Santa Rita Becanchen	\$316,209.80	\$316,209.80	\$315,968.43	\$0.00	\$316,209.80	0.00%	0.00%	36.98 M2		8
MEV	Construccion de cuartos dormitorios en la Localidad de Xcupil Municipio de Hopelchen		Xcupil	\$474,314.70	\$474,314.70	\$473,952.65	\$0.00	\$474,314.70	0.00%	0.00%	55.47 M2		12
MEV	Construccion de cuartos dormitorios en la Localidad de Bolonchen de Rejon Municipio de Hopelchen		Bolonchen de Rejon	\$632,419.61	\$632,419.61	\$632,107.20	\$0.00	\$632,419.61	0.00%	0.00%	73.93 M2		16
MEV	Construccion de cuartos dormitorios en la Localidad de Chunyaxuc Municipio de Hopelchen		Chunyaxuc	\$474,314.70	\$474,314.70	\$474,080.40	\$0.00	\$474,314.70	0.00%	0.00%	55.47 M2		12
MEV	Construccion de cuartos dormitorios en la Localidad de San Antonio Yaxché Municipio de Hopelchen		San Antonio Yaxché	\$474,314.70	\$474,314.70	\$474,080.40	\$0.00	\$474,314.70	0.00%	0.00%	55.47 M2		12
MEV	Construccion de cuartos dormitorios en la Localidad de Xculoc Municipio de Hopelchen		Xculoc	\$474,314.70	\$474,314.70	\$474,080.40	\$0.00	\$474,314.70	0.00%	0.00%	55.47 M2		12
MEV	Construccion de cuartos dormitorios en la Localidad San Bernardo Huechil Municipio de Hopelchen		San Bernardo Huechil	\$474,314.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,314.70	0.00%	0.00%	55.47 M2		12

Handwritten signature and initials in blue ink.

PROG.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
	OBRA	PROGRAMA											
MEV	Construccion de cautos para baño sin fosa septica en Hopelchen localidad Hopelchen	\$3,008,644.79	Hopelchen	\$3,008,644.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,537.49	0.00%	0.00%	4 baños		16
MEV	Construccion de cautos para baño sin fosa septica en Hopelchen localidad San Juan Bautista Sahcabchen	\$214,903.11	San Juan Bautista Sahcabchen	\$214,903.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,903.11	0.00%	0.00%	3 baños		12
MEV	Construccion de cautos para baño sin fosa septica en Hopelchen localidad Suc-Tuc	\$214,903.11	Suc-Tuc	\$214,903.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,903.11	0.00%	0.00%	3 baños		12
MEV	Construccion de cautos para baño sin fosa septica en Hopelchen localidad Cruceiro San Luis	\$214,903.11	Cruceiro san Luis	\$214,903.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,903.11	0.00%	0.00%	3 baños		12
MEV	Construccion de cautos para baño sin fosa septica en Hopelchen localidad Ich Ek	\$143,268.74	Ich Ek	\$143,268.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,268.74	0.00%	0.00%	2 baños		8
MEV	Construccion de cautos para baño sin fosa septica en Hopelchen localidad Xcupil	\$214,903.11	Xcupil	\$214,903.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,903.11	0.00%	0.00%	3 baños		12
MEV	Construccion de cautos para baño sin fosa septica en Hopelchen localidad Santa Rita Becanchen	\$214,903.11	Santa Rita Becanchen	\$214,903.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,903.11	0.00%	0.00%	3 baños		12
MEV	Construccion de cautos para baño sin fosa septica en Hopelchen localidad Komchen	\$214,903.11	KOMCHEN	\$214,903.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,903.11	0.00%	0.00%	3 baños		12
MEV	Construccion de cautos para baño sin fosa septica en Hopelchen localidad Bolonchen	\$214,904.35	Bolonchen de Región	\$214,904.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,904.35	0.00%	0.00%	3 baños		12
MEV	Construccion de cautos para baño sin fosa septica en Hopelchen localidad Bolonchen	\$143,268.74	Bolonchen de Región	\$143,268.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,268.74	0.00%	0.00%	2 baños		8
MEV	Construccion de cautos para baño sin fosa septica en Hopelchen localidad Katob	\$143,268.74	Katob	\$143,268.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,268.74	0.00%	0.00%	2 baños		8
MEV	Construccion de cautos para baño sin fosa septica en Hopelchen localidad El Poste	\$143,268.74	El POSTE	\$143,268.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,268.74	0.00%	0.00%	2 baños		8
MEV	Construccion de cautos para baño sin fosa septica en Hopelchen localidad San Bernardo Hucbil	\$143,268.74	San Bernardo Hucbil	\$143,268.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,268.74	0.00%	0.00%	2 baños		8
MEV	Construccion de cautos para baño sin fosa septica en Hopelchen localidad Chumyaxnic	\$214,903.11	Chumyaxnic	\$214,903.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,903.11	0.00%	0.00%	3 baños		12
MEV	Construccion de cautos para baño sin fosa septica en Hopelchen localidad San Antonio Yaxché	\$143,268.74	San Antonio Yaxché	\$143,268.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,268.74	0.00%	0.00%	2 baños		8
MEV	Construccion de cautos para baño sin fosa septica en Hopelchen localidad Xculoc	\$143,268.74	Xculoc	\$143,268.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,268.74	0.00%	0.00%	2 baños		8
PROG.	DEF. Y CONDI. DE LA PLAM. DEL DES. REG.		LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
U9	OBRA		Hopelchen C.M.	\$3,404,018.91	\$2,269,345.00	\$0.00	\$1,482,285.12	\$787,059.88	65.31%	65.31%	1 INFORME		200
	PAGO CRÉDITO BANOBRAS		LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
	OBRA		Hopelchen C.M.	\$19,121,812.64	\$19,121,812.64	\$0.00	\$14,341,359.48	\$4,780,453.16	75.00%	75.00%			

ESTADO DE CAMPECHE
GOBIERNO MUNICIPAL
DIRECCION DE PLANEACION

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL
DIRECCION DE CONTRALORIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS